

# ALLEGATO "A"

**Comune di Moncalieri**  
Provincia di TO

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri

**COMMITTENTE:** Città di Moncalieri - Settore gestione Infrastrutture

**CANTIERE:** Corso Savona n° 19, Moncalieri (TO)

Moncalieri, 11/10/2013

**Architetto FARAGO Fulvio Luigi**

Via C. Colombo n° 7  
10128 Torino (TO)  
Tel.: 011.5681372 - Fax: 011.5363720  
E-Mail: studio.arch.farago@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

**Tabella Analitica Gantt**

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione recinzione e accessi di cantiere	1	1	3	3	03/02/2014	05/02/2014
Realizzazione impianto di messa a terra di cantiere	1	1	2	2	05/02/2014	06/02/2014
Allestimento baracche ed apprestamenti di cantiere	1	1	2	4	07/02/2014	10/02/2014
Realizzazione impianto elettrico/idrico di cantiere	1	1	2	2	11/02/2014	12/02/2014
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	3	10	14	13/02/2014	26/02/2014
Rimozione di manto di copertura in tegole	2	1	6	8	27/02/2014	06/03/2014
Posa di isolamento superfici orizzontali-inclinate	2	1	5	7	07/03/2014	13/03/2014
Impermeabilizzazione di coperture	2	1	4	6	13/03/2014	18/03/2014
Posa di manto di copertura in tegole	2	1	6	8	19/03/2014	26/03/2014
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	2	1	4	6	26/03/2014	31/03/2014
Realizzazione di opere di lattoneria	2	1	5	7	01/04/2014	07/04/2014
Realizzazione area decontaminazione del personale	3	2	2	4	04/04/2014	07/04/2014
Rimozione partizioni verticali con amianto - FASE A	3	2	7	9	08/04/2014	16/04/2014
Posa di pannelli isolanti su superfici verticali - FASE A	4	1	6	12	17/04/2014	28/04/2014
Rimozione partizioni verticali con amianto - FASE B	3	2	13	22	17/04/2014	08/05/2014
Formazione intonaci esterni - FASE A	4	1	6	8	09/05/2014	16/05/2014
Posa di pannelli isolanti su superfici verticali - FASE B	4	1	8	10	19/05/2014	28/05/2014
Formazione intonaci esterni - FASE B	4	1	6	9	29/05/2014	06/06/2014
Rimozione di ringhiere e grate	5	1	3	3	09/06/2014	11/06/2014
Rimozione e posa di serramenti esterni	5	1	12	16	12/06/2014	27/06/2014
Posa di ringhiere e grate	5	1	3	3	30/06/2014	02/07/2014
Tinteggiatura di superfici esterne	4	1	12	16	03/07/2014	18/07/2014
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	3	7	9	21/07/2014	29/07/2014
Realizzazione di piattaforma elevatrice	6	1	1	1	30/07/2014	30/07/2014
Smobilizzo del cantiere	1	1	2	2	31/07/2014	01/08/2014

## LEGENDA:

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

- 1) = ALLESTIMENTO CANTIERE
- 2) = REVISIONE COPERTURA
- 3) = BONIFICA AMIANTO
- 4) = REALIZZAZIONE CAPPOTTO
- 5) = REVISIONE SERRAMENTI
- 6) = PIATTAFORMA ELEVATRICE

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

- 1) = Opere edili

2) = Bonifica amianto

3) = Ponteggi

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



