

ALLEGATO "A"

Comune di Moncalieri
Provincia di Torino

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI DI SOCIAL HOUSING TRAMITE CASI PILOTA RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA SALUZZO N. 18 - MONCALIERI (TO)

COMMITTENTE: Comune di Moncalieri

CANTIERE: via Saluzzo 18, Moncalieri (Torino)

Moncalieri, maggio 2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(architetto Nana Riccardo)

IL COMMITTENTE
(Ing Tricarico Matteo)

architetto Nana Riccardo
via Gran San Bernardo 13
20154 Milano (Milano)
0297384081 - 0297384083
bn.studio@tiscali.it

Nome attività	Durata	Mese 1			Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5			Mese 6					
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23
Allestimento del cantiere	10 g																								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g	Z1	■																						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5 g	Z1	■																						
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	5 g	Z1	■																						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p	5 g		Z1	■																					
Montaggio e smontaggio della gru a torre	5 g		Z1	■																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g		Z1	■																					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g		Z1	■																					
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	5 g	Z1	■																						
Demolizioni	26 g																								
Rimozione di manufatti (coperture, tubi...) in cemento amianto	5 g			Z1	■																				
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	5 g				Z1	■																			
Rimozione di impianti	5 g				Z1	■																			
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno	5 g					Z1	■																		
Rimozione di manto di copertura in tegole	5 g					Z1	■																		
Demolizione di tompagnature	5 g							Z1	■																
Demolizione di scale in c.a.	5 g									Z1	■														
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego d	5 g										Z1	■													
Rimozione di pavimenti esterni	5 g											Z1	■												
Rimozione di ringhiere e parapetti	5 g												Z1	■											
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	5 g												Z1	■											

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	
Rimozione di serramenti esterni	5 g					Z1																				
Rimozione di serramenti interni	5 g					Z1																				
Smontaggio di strutture metalliche	5 g					Z1																				
Scavi reinterri e strutture piano interrato	40 g									▼																
Scavo di splateamento	10 g									Z1																
Scavo a sezione ristretta	5 g									Z1																
Rinterro di scavo	5 g																	Z1								
Scavo eseguito a mano	5 g																	Z1								
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazic	10 g									Z1																
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione	10 g									Z1																
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione	2 g												Z1													
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazion	10 g												Z1													
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	10 g												Z1													
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	3 g																Z1									
Impermeabilizzazione di pareti controterra	5 g																Z1									
Strutture in elevazione piano terra	24 g																	▼								
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabb	5 g																	Z1								
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	10 g																	Z1								
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g																	Z1								
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	10 g																				Z1					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	10 g																				Z1					

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6			
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23
Finiture interne	59 g																								
Formazione intonaci interni (industrializzati)	20 g																								
Formazione intonaci interni (tradizionali)	20 g																								
Formazione di massetto per pavimenti interni	20 g																								
Posa di pavimenti per interni	19 g																								
Posa di rivestimenti interni	19 g																								
Posa di serramenti interni	5 g																								
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	19 g																								
Tinteggiatura di superfici interne	10 g																								
Impianti	20 g																								
Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato)	5 g																								
Posa macchina di condizionamento	5 g																								
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto	20 g																								
Realizzazione di impianto ascensore	20 g																								
Realizzazione di impianto elettrico interno	20 g																								
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	20 g																								
Opere in facciata	45 g																								
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	15 g																								
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	20 g																								
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	20 g																								
Tinteggiatura di superfici esterne	10 g																								

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6			
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23
Posa di serramenti esterni	10 g																								
Sistemazioni esterne	24 g																								
Formazione di massetto per esterni	5 g																								
Posa di pavimenti per esterni	5 g																								
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	5 g																								
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	5 g																								
Posa di recinzioni e cancellate	9 g																								
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazioni	5 g																								
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	5 g																								
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g																								
Scavo a sezione obbligata	5 g																								
Rinterro di scavo	5 g																								
Realizzazione di marciapiedi	5 g																								
Posa di condotta del gas	10 g																								
Posa di condotta elettrica	10 g																								
Posa di condotta idrica	10 g																								
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	10 g																								
Messa a dimora di piante	5 g																								
Smobilizzo del cantiere	5 g																								



