



# CITTÀ di MONCALIERI

Area Territorio e Infrastrutture - Settore Gestione Infrastrutture

Tel. 011/6401.402- fax. 011/6401.334

Progetto Definitivo/Esecutivo:

## INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI)

via Asilo Dubiè e strada Vecchia del Moriondo, 6

## OPERE EDILI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI

TIMBRI E FIRME

Oggetto elaborato:

### CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Scala:

-

Tavola:

R12

Data:

Giugno 2017

Aggiornamenti:

-

Timbro della  
ripartizione

Il coordinatore per la sicurezza  
in fase di progettazione:

ing. Domenico USAI

Il Responsabile del Procedimento:

ing. Giorgia CANTATORE

Visto:

Il Dirigente del Settore Gestione Infrastrutture  
dott. Roberto BIANCATO

L'ESECUTORE DOVRA' VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE A SUPERFICI FINITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARSI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI.

# ALLEGATO "A"

**Comune di Moncalieri**  
Provincia di TO

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE\_ E PRIMARIA PASCOLI)

**COMMITTENTE:** Comune di Moncalieri.

**CANTIERE:** Scuola Elementare PASCOLI - Località Moriondo, Strada Vecchia del Moriondo n.6 e Scuola Materna DUBIE' - Località Moriondo, Via Asilo Dubie', Moncalieri (TO)

Moncalieri, 30/06/2017

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Usai Domenico)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(dottore Biancato Roberto)

#### **Ingegnere Usai Domenico**

Piazza V. Emanuele II n° 2  
10024 Moncalieri (TO)  
Tel.: 011/6401476 - Fax: 011/6401334  
E-Mail: [domenico.usai@comune.moncalieri.to.it](mailto:domenico.usai@comune.moncalieri.to.it)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	8	1	4	4	02/05/2017	05/05/2017
<b>SCUOLA ELEMENTARE G.PASCOLI</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5	1	3	3	08/05/2017	10/05/2017
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	5	1	3	3	10/05/2017	12/05/2017
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	5	1	5	5	15/05/2017	19/05/2017
Rimozione di impianti di diversa natura	6	1	3	3	22/05/2017	24/05/2017
	7	1	3	3	03/07/2017	05/07/2017
Rimozione di rivestimenti in ceramica	7	1	2	2	06/07/2017	07/07/2017
Rimozione di serramenti esterni	6	1	2	2	25/05/2017	26/05/2017
Rimozione di serramenti interni	6	1	3	3	12/06/2017	14/06/2017
	7	1	2	2	24/07/2017	25/07/2017
Taglio di muratura a tutto spessore	6	1	2	2	15/06/2017	16/06/2017
Montaggio di griglia deposito	6	1	1	1	26/06/2017	26/06/2017
Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti	6	1	5	5	19/06/2017	23/06/2017
	7	1	3	3	26/07/2017	28/07/2017
	7	1	3	3	31/07/2017	02/08/2017
Montaggio di porte per esterni	6	1	2	2	27/06/2017	28/06/2017
Montaggio di porte tagliafuoco	6	1	2	2	29/06/2017	30/06/2017
	7	1	2	2	03/08/2017	04/08/2017
Esecuzione di tracce eseguite a mano	6	1	4	4	29/05/2017	01/06/2017
	7	1	5	5	10/07/2017	14/07/2017
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	6	1	5	5	05/06/2017	09/06/2017
	7	1	5	5	17/07/2017	21/07/2017
Scavo a sezione obbligata	5	1	5	5	07/08/2017	11/08/2017
Scavo eseguito a mano	5	1	5	5	07/08/2017	11/08/2017
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	5	1	4	5	14/08/2017	18/08/2017
	9	1	5	5	21/08/2017	25/08/2017
	6	1	5	5	28/08/2017	01/09/2017
	7	1	5	5	04/09/2017	08/09/2017
	8	1	5	5	11/09/2017	15/09/2017
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5	1	5	5	18/09/2017	22/09/2017
Formazione intonaci interni (tradizionali)	6	1	3	3	25/09/2017	27/09/2017
	7	1	3	3	02/10/2017	04/10/2017
Tinteggiatura di superfici interne	6	1	2	2	28/09/2017	29/09/2017
	7	1	2	2	05/10/2017	06/10/2017
<b>SCUOLA MATERNA DUBIE'</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	1	3	3	09/10/2017	11/10/2017
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	1	3	3	11/10/2017	13/10/2017
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	2	1	5	5	16/10/2017	20/10/2017

**Tabella Analitica Gantt**

Rimozione di impianti di diversa natura	4	1	2	2	23/10/2017	24/10/2017
	3	1	2	2	11/12/2017	12/12/2017
Rimozione di serramenti esterni	4	1	3	3	13/11/2017	15/11/2017
Rimozione di rivestimenti in ceramica	4	1	3	3	25/10/2017	27/10/2017
Rimozione di serramenti interni	4	1	2	2	30/10/2017	31/10/2017
	3	1	3	3	13/12/2017	15/12/2017
Taglio di muratura a tutto spessore	4	1	5	5	20/11/2017	24/11/2017
Montaggio di griglia deposito	4	1	2	2	30/11/2017	01/12/2017
Realizzazione di tamponature	4	1	3	3	27/11/2017	29/11/2017
Realizzazione di tramezzature interne	4	1	3	3	27/11/2017	29/11/2017
Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti	4	1	2	2	04/12/2017	05/12/2017
	3	1	5	5	08/01/2018	12/01/2018
Montaggio di porte per esterni	4	1	2	2	16/11/2017	17/11/2017
Montaggio di porte tagliafuoco	4	1	2	2	06/12/2017	07/12/2017
	3	1	3	3	15/01/2018	17/01/2018
Esecuzione di tracce eseguite a mano	4	1	2	2	02/11/2017	03/11/2017
	3	1	5	5	18/12/2017	22/12/2017
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	4	1	5	5	06/11/2017	10/11/2017
	3	1	7	10	27/12/2017	05/01/2018
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4	1	5	5	22/01/2018	26/01/2018
	3	1	2	2	05/02/2018	06/02/2018
Tinteggiatura di superfici interne	4	1	5	5	29/01/2018	02/02/2018
	3	1	3	3	07/02/2018	09/02/2018
Fornitura e posa di zanzariere locale mensa	4	1	2	2	18/01/2018	19/01/2018
Smobilizzo del cantiere	2	1	5	5	12/02/2018	16/02/2018
	5	1	5	5	19/02/2018	23/02/2018

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ZONA UNICA
- 2) = DUBIE' - Area esterna
- 3) = DUBIE' - Piano Terra
- 4) = DUBIE' - Piano Primo
- 5) = PASCOLI - Area esterna e alloggio custode
- 6) = PASCOLI - Locale Refettorio/Deposito
- 7) = PASCOLI - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC
- 8) = PASCOLI - Alloggio Custode/WC
- 9) = PASCOLI - Vano Tecnico

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = Impresa Appaltatrice
- 2) = Impresa Subappaltatrice (eventuale)

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI) - Pag. 5

[illegible]