



- **Allestimento del cantiere**
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
 - Montaggio e smontaggio della gru a torre
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
- **Demolizioni**
 - Rimozione di manufatti (coperture, tubi...) in cemento amianto
 - Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
 - Rimozione di impianti
 - Demolizione di tetto a falde con orditura in legno
 - Rimozione di manto di copertura in tegole
 - Demolizione di tompanagnature
 - Demolizione di scale in c.a.
 - Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici
 - Rimozione di pavimenti esterni
 - Rimozione di ringhiere e parapetti
 - Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali
 - Rimozione di serramenti esterni
 - Rimozione di serramenti interni
 - Smontaggio di strutture metalliche
- **Scavi reinteri e strutture piano interrato**
 - Scavo di splateamento
 - Scavo a sezione ristretta
 - Rinterro di scavo
 - Scavo eseguito a mano
 - Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazione
 - Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione
 - Getto in calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
 - Impiabilizzazione di pareti controterra
- **Strutture in elevazione piano terra**
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
- **Strutture in elevazione piano primo**
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
- **Copertura**
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
 - Montaggio di strutture orizzontali in legno
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate
 - Posa di manto di copertura in tegole
 - Posa di lucernario
 - Realizzazione di opere di lattoneria
 - Realizzazione di comignolo
- **Tamponamenti esterni e tramezzature**
 - Realizzazione di tompanagnature
 - Realizzazione di divisorii interni
 - Realizzazione di canna fumaria
- **Finiture interne**
 - Formazione intonaci interni (industrializzati)
 - Formazione intonaci interni (tradizionali)
 - Formazione di massetto per pavimenti interni
 - Posa di pavimenti per interni
 - Posa di rivestimenti interni
 - Posa di serramenti interni
 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti
 - Tinteggiatura di superfici interne
- **Impianti**
 - Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato)
 - Posa macchina di condizionamento
 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)
 - Realizzazione di impianto ascensore
 - Realizzazione di impianto elettrico interno
 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- **Opere in facciata**
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali
 - Formazione intonaci esterni (industrializzati)
 - Formazione intonaci esterni (tradizionali)
 - Tinteggiatura di superfici esterne
 - Posa di serramenti esterni
- **Sistemazioni esterne**
 - Formazione di massetto per esterni
 - Posa di pavimenti per esterni
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
 - Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
 - Posa di recinzioni e cancellate
 - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
 - Scavo a sezione obbligata
 - Rinterro di scavo
 - Realizzazione di marciapiedi
 - Posa di conduttura del gas
 - Posa di conduttura elettrica
 - Posa di conduttura idrica
 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte
 - Messa a dimora di piante
- **Smobilizzo del cantiere**

Nota:

Data la ristrettezza degli spazi: Durante le lavorazioni che si svolgono in contemporanea sui ponteggi e a terra o su altri livelli, i preposti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove ciò non sia possibile, i preposti devono, prima dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e l'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

Nota:

Il Cronoprogramma è redatto su base settimanale. Durante l'esecuzione dei lavori sarà cura dell'impresa redigere cronoprogrammi di dettaglio in contraddittorio con il CSE.

vedere sezione "coordinamento delle lavorazioni" nel PSC

Nota:

prescrizioni di carattere generale per il coordinamento delle lavorazioni.

- Allestimento cantiere, non contemporaneità con altre lavorazioni;
- Rimozione amianto, non contemporaneità;
- Demolizioni, e all'interno della fase seguendo le indicazioni del piano di demolizione presente nel POS e la sequenza di lavoro indicate nella Tav 01;
- Scavi, non contemporaneità;
- Struttura - montaggio solai, non contemporaneità;
- Struttura - getti da autopompa, non contemporaneità;
- Copertura, montaggio struttura, non contemporaneità;



CITTA' di MONCALIERI
 PROVINCIA di TORINO
 Settore Gestione Infrastrutture

Progetto :
 SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI
 DI SOCIAL HOUSING TRAMITE CASI PILOTA
 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE
 SITO IN VIA SALUZZO N. 18 - MONCALIERI (TO)

Fase di progetto :
 DEFINITIVO / ESECUTIVO

Oggetto elaborato:
Cronoprogramma
 Diagramma di Gantt

Scala: 1: 100	Tavola: 03 Sic
Data: MAGGIO 2010	Archivio:
Agg. ti:	Nome file: psc_moncalieri_saluzzo.dwg

Progettista: arch. Riccardo Nana
Collaboratori: arch. Silvia Ballardini
 BN Studio Ballardini Nana Architetti Associati

Responsabile del Procedimento:
 Ing. Matteo TRICARICO

Timbro della
Ripartizione

LESECUZIONE DOVRA' VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE A SUPERFICI FINITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARSI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI.

TIMBRI E FIRME