

ALLEGATO "A"

Comune di Moncalieri
Provincia di Torino

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Adeguamento Palazzo Comunale alle norme di prevenzione incendi. Primi interventi di messa in sicurezza di alcuni archivi e scale

COMMITTENTE: Comune di Moncalieri

CANTIERE: Palazzo Comunale piazza Vittorio Emanuele II, n. 2, Moncalieri (Torino)

Moncalieri, 03/02/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(geometra Fici Girolamo)

per presa visione
IL COMMITTENTE
(architetto Pochettino Teresa)

geometra Fici Girolamo
Comune di Moncalieri - piazza Vittorio Emanuele II
10024 Moncalieri (Torino)
011/6401286 - 011/6401334
girolamo.fici@comune.moncalieri.to.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5	1	1	1	03/03/2014	03/03/2014
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5	1	2	2	03/03/2014	04/03/2014
locale archivio compattabile						
Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto (da eseguirsi con altro specifico appalto)	1	3	8	10	05/03/2014	14/03/2014
Rimozione di impianti	1	1	5	5	17/03/2014	21/03/2014
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	1	2	5	5	24/03/2014	28/03/2014
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	1	15	19	31/03/2014	18/04/2014
Rimozione di serramenti interni	1	E	2	2	22/04/2014	23/04/2014
Realizzazione di divisori interni	1	1	4	7	24/04/2014	30/04/2014
Posa di serramenti interni	1	1	6	8	02/05/2014	09/05/2014
Posa di lucernario	1	E	2	2	12/05/2014	13/05/2014
Realizzazione di canna fumaria	1	E	4	6	14/05/2014	19/05/2014
Realizzazione di comignolo	1	E	2	2	21/05/2014	22/05/2014
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	6	8	11/04/2014	18/04/2014
	1	E	1	1	23/05/2014	23/05/2014
scala B-B1						
Rimozione di impianti	2	E	5	5	26/05/2014	30/05/2014
Rimozione di serramenti interni	2	E	2	2	03/06/2014	04/06/2014
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	2	E	5	7	05/06/2014	11/06/2014
Realizzazione di divisori interni	2	E	7	9	12/06/2014	20/06/2014
Posa di serramenti interni	2	E	3	3	23/06/2014	25/06/2014
Posa di lucernario	2	E	4	6	26/06/2014	01/07/2014
Realizzazione di canna fumaria	2	E	4	6	02/07/2014	07/07/2014
Realizzazione di comignolo	2	E	4	4	08/07/2014	11/07/2014
Realizzazione di impianto elettrico interno	2	E	5	5	16/06/2014	20/06/2014

Tabella Analitica Gantt

intervento sala ced	2	E	2	2	14/07/2014	15/07/2014
Rimozione di impianti	3	E	3	3	16/07/2014	18/07/2014
Rimozione di serramenti interni	3	E	2	2	21/07/2014	22/07/2014
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	3	E	3	3	23/07/2014	25/07/2014
Realizzazione di divisori interni	3	E	3	3	23/07/2014	25/07/2014
Posa di serramenti interni	3	E	2	2	28/07/2014	29/07/2014
Realizzazione di impianto elettrico interno	3	E	2	2	24/07/2014	25/07/2014
	3	E	2	2	30/07/2014	31/07/2014
archivio urbanistica						
Rimozione di impianti	4	E	3	5	01/08/2014	05/08/2014
Rimozione di serramenti interni	4	E	2	2	06/08/2014	07/08/2014
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	4	E	3	5	08/08/2014	12/08/2014
Realizzazione di divisori interni	4	E	5	7	08/08/2014	14/08/2014
Posa di serramenti interni	4	E	2	2	18/08/2014	19/08/2014
Realizzazione di impianto elettrico interno	4	E	4	6	20/08/2014	25/08/2014
Smobilizzo del cantiere	5	E	3	3	27/08/2014	29/08/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = locale archivio compatto e pertinenze
- 2) = scala emergenza B-B1
- 3) = parete ufficio ced
- 4) = filtro archivio urbanistica
- 5) = area di cantiere

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa appaltatrice opere edili

2) = impresa impiantistica con altro appalto specifico

3) = impresa rimozione amianto con altro appalto specifico

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

