

# ALLEGATO "A"

Comune di Moncalieri  
Provincia di Torino

## DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** manutenzione straordinaria Cimiteri della Città

**COMMITTENTE:** Comune di Moncalieri

**CANTIERE:** strada Torino Moncalieri e fraz. Revigiasco, Moncalieri (Torino)

Moncalieri, lì 30/09/2009

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
(ingegnere Tricarico Matteo)

---

IL COMMITTENTE  
(ingegnere Tricarico Matteo)

---

\$Empty\_CSP\_03.50x02.60\$

ingegnere Tricarico Matteo  
Comune di Moncalieri - piazza Vittorio Emanuele II  
10024 Moncalieri (Torino)  
011/6401286 - 011/6401334  
\$Empty\_CSP\_11\$

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	5	15/01/2010	19/01/2010
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	4	15/01/2010	18/01/2010
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	8	10	20/01/2010	29/01/2010
Applicazione di vernice protettiva su copertura	1	E	25	33	01/02/2010	05/03/2010
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	25	33	01/02/2010	05/03/2010
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	34	46	19/01/2010	05/03/2010
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	25	33	01/02/2010	05/03/2010

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa ...

2) = impresa ...

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]

Z1 = ZONA UNICA

[illegible]