

ALLEGATO "A"

Comune di Moncalieri
Provincia di Torino

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di isole interrate per la raccolta differenziata dei rifiuti

COMMITTENTE: Città di Moncalieri

CANTIERE: P.zza Caduti per la libertà- Via Real Collegio - P.zza Amedeo Ferdinando,
Moncalieri (Torino)

Moncalieri, 28/11/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(architetto - socio A3 srl Lo Turco Elena)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(ingegnere - RUP Cillis Rocco)

architetto - socio A3 srl Lo Turco Elena
Via G. Leopardi n.7
10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel.: 0117073531 - Fax: 0117077454
E-Mail: a3engineering@hotmail.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana 1						Settimana 2						Settimana 3						Settimana 4						
		-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3 g	Z1																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g		Z1																							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe	3 g		Z1																							
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g								Z3																	
Scavo a sezione ristretta	7 g								Z1																	
Posa di rete elettrosaldata	3 g																	Z2				Z3			Z4	
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	3 g																		Z2				Z3			Z4
Posa di contenitori prefabbricati raccolta rifiuti	10 g																									
Rinterro di scavo	5 g																									
Posa di transenne	4 g																									
Posa di pavimenti per esterni	5 g																									
Smobilizzo del cantiere	5 g																									
LEGENDA Zona:																										
Z1 = ZONA UNICA																										
Z2 = isola n°1																										
Z3 = isola n° 2																										
Z4 = isola n° 3																										

			Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settin
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63